

Отчет о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)\* за I квартал 2023 год

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №109-ОД от 17.09.2021 года, с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №121-ОД от 08.12.2022 года.

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |      | Ед. изм. | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |                  |                  |                    | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |                  |                  |                    |          |
|-------|--|--|--|------|----------|------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|----------|
|       | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория                    | Количество в натуральных показателях   | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Факт |          |                              | План   | Факт             | отклонение       | причины отклонения | собственные средства   |                  | Заемные средства | Бюджетные средства |          |
| план  |  |  |  |      | факт     | амортизация                  |  |                  |                  |                    | прибыль  |                  |                  |                    |          |
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5    | 6        | 7                            | 8  | 9                | 10               | 11                 | 12   | 13               | 14               | 15                 | 16       |
| 1.1.  | Производство тепловой энергии  | Погашение основного долга по долгосрочному займу перед АО "Народный банк Казахстана" | комплекс   | 1    | 1        | 2022-2026                    |  | 87 161,28        | 19 057,50        | -68 103,78         |  | 73 633,05        | 13 528,23        |                    |          |
| 1.2.  | Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№ 1   |  | комплекс   | 1    | 1        |                              | 0,00   | 1 871,87         | 0,00             | 0,00               |  |                  | 1 871,87         |                    |          |
|       |  | <b>ИТОГО</b>   |  |      |          |                              | <b>0,00</b>  | <b>89 033,15</b> | <b>19 057,50</b> | <b>-68 103,78</b>  |  | <b>73 633,05</b> | <b>15 400,10</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> |

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |  |                    |  |                    |  |      |  |                              |  |
|---|--|--------------------|--|--------------------|--|------|--|------------------------------|--|
| Улучшение показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)   | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |                    | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |                    | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |      | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) |                              | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |
|   | факт прошлого года   | факт текущего года | факт прошлого года   | факт текущего года | план   | факт | факт прошлого года   | факт текущего года           |  |
| 17  | 18   | 19                 | 20   | 21                 | 22   | 23   | 24   | 25                           | 26   |
|   |  |                    |  |                    |  |      |  | исполнение в течение 2023 г. |  |
|   |  |                    |  |                    |  |      |  |                              |  |
|   |  |                    |  |                    |  |      |  |                              |  |



Директор  
 Главный инженер  
 Уразов С.Х.  
 Ярылгасимов И.С.