

Отчет о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* за 1 полугодие 2023 год

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №109-ОД от 17.09.2021 года, с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №121-ОД от 08.12.2022 года.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	3		4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед АО "Народный банк Казахстана"	комплекс	1	1	2022-2026		87 161,28	38 102,43	-49 058,85	исполнение в течение 2023 г.	73 633,05	13 528,23		
1.2.	энергии	Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№1	комплекс	1	1		0,00	1 871,87	0,00	0,00			1 871,87		
		ИТОГО					0,00	89 033,15	38 102,43	-49 058,85		73 633,05	15 400,10	-	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)						
							Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	факт текущего года	факт прошлого года	план	факт	факт прошлого года
17	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт	факт	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					исполнение в течение 2023 г.							

Директор

Главный инженер

Уразов С.Х.

Ярлыгасимов И.С.

