

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2018 год

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО №13-ОД от 03.03.2017 года

№ п/	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							амортизация	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед АО "БанкЦентКредит"	комплекс	1	1	2017-2021 г.г.	164 585,00	57 812,30	67 394,37	9582,07	согласно графиков погашения основного долга	67394,37	-	-	-
1.2.		Приобретение кондиционеров	шт	0	6			0,00	251,73	251,73	ремонт системы кондиционирования шкафов автоматики	251,73	-	-	-
1.3.		Приобретение шкафа сушильного, шкафа вытяжного	шт	0	2			0,00	311,71	311,71	оснащение хим лаборатории	311,71	-	-	-
1.4.		Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Строительство узла дозирования фосфатирования для котлоагрегатов"	усл	0	1			0,00	223,21	223,21	проведение гос. экспертизы для получения разрешения на СМР и ПНР и их последующее проведение	223,21	-	-	-
1.5.		Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Строительство коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ)"	усл	0	1			0,00	223,21	223,21		223,21	-	-	-
1.6.		Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Модернизация существующей системы оборотного охлаждения"	усл	0	1			0,00	223,21	223,21		223,21	-	-	-
1.7.		Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Модернизация существующей системы плунжерных насосов"	усл	0	1			0,00	223,21	223,21		223,21	-	-	-
1.8.		Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП "Модернизация существующей системы охлаждения подшипников котловых насосов ст.№1, №2, №3, №4"	усл	0	1			0,00	223,21	223,21	223,21	-	-	-	
	ИТОГО						164 585,00	57 812,30	69 073,88	11 261,58		69 073,88	-	-	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	25	26
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	согласно графиков погашения основного долга	100%
-	-	-	-	-	-	9	6	ремонт системы кондиционирования шкафов автоматики	
-	-	-	-	-	-	-	-	оснащение хим лаборатории	
-	-	-	-	-	-	-	-	проведение гос. экспертизы для получения разрешения на СМР и ПНР и их последующее проведение	
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор

Технический директор



Есенгалиев А.К.

Елешов С.С.