

Отчет о ходе исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 9 месяцев 2022 год

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №109-ОД от 17.09.2021 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий		план	факт			7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед ДБ АО "Сбербанк"	комплекс	1	1	2022		87 231,83	78 540,00	8 691,83	исполнение в течение 2022 г.	73 633,05	15 306,06	-	-
1.2.		Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст. № 1	комплекс	1	0			1 707,28	0,00	1 707,28					
		ИТОГО					0,00	88 939,11	78 540,00	10 399,11		73 633,05	15 306,06	-	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**									
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	наличие финансовой возможности	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Есенгалиев А.К.

Главный инженер

Ярлыгасимов И.С.