

Отчет о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* за 9 месяцев 2023 год

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №109-ОД от 17.09.2021 года, с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №121-ОД от 08.12.2022 года.

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
				план	факт			План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед АО "Народный банк Казахстана"	комплекс	1	1	2022-2026		87 161,28	80 850,00	-6 311,28	исполнение в течение 2023 г.	73 633,05	13 528,23		
1.2.		Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№1	комплекс	1	1			1 871,87	0,00	-1 871,87			1 871,87		
1.3.		Автоматическая станция дозирования и контроля	шт	0	1			0,00	3 956,40	3 956,40					
		ИТОГО					0,00	89 033,15	80 850,00	-8 183,15		73 633,05	15 400,10	-	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**									
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разьяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)		Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
								исполнение в течение 2023 г.	

Директор

Главный инженер

Уразов С.Х.

Ярыгасимов И.С.

