

## Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за I-ое полугодие 2024 год

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №109-ОД от 17.09.2021 года, с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №104-ОД от 20.12.2023 года.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге									
		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед АО "Народный банк Казахстана"	комплекс	1	1	2024		82 927,30	49 665,00	-33 262,30		71 516,85	11 410,45		
1.2.	Модернизация котла-утилизаторов КУВ-30 ст.№1	шт	шт	1	1			4 232,40	0,00	-4 232,40		2 116,20	2 116,20		
		Итого					0,00	87 159,70	49 665,00	-33 262,30		73 633,05	13 526,65		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге							
				план	факт										

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)								
							Улучшение показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	факт текущего года	факт прошлого года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	
17	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	25	26
	факт текущего года	факт прошлого года	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	исполнение в течение 2024 года	

Директор

Главный инженер

Уразов С.Х.

Ярлыгасимов И.С.

