

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 9 месяцев 2025 год

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №109-ОД от 17.09.2021 года, с учетом изменений, утвержденных приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №104-ОД от 20.12.2023 года.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставле ния услуги в рамках инвестицио нной программы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	
											план	факт			амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед АО "Народный банк Казахстана"	комплекс	1	1	2025		81 390,69	44 467,50	-36 923,19		71 672,28	9 718,41		
1.2.		Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№1	шт	1	1			3 869,58	102 258,24	98 388,66		1 934,79	1 934,79		
		ИТОГО					0,00	85 260,27	146 725,74	61 465,47		73 607,07	11 653,20		

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**									
Улучшение производительных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Директор

Технический директор

Ярлыгасимов И.С.

Деревянко М.Г.

