

Отчет о ходе исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 1-ый квартал 2022 год

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №109-ОД от 17.09.2021 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге									
		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Производство тепловой энергии	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	План	Факт	Отклонение	причины отклонения	амортизация	прибыль	амортизация	прибыль	амортизация
1.1.	Производство тепловой энергии	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	План	Факт	Отклонение	причины отклонения	амортизация	прибыль	амортизация	прибыль	амортизация
1.2.	Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№ 1	Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№ 1	комплекс	1	2022-2026		88 939,11	34 650,00	-54 289,11	исполнение в течение 2022 г.		15 306,06			
	<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>	<b>88 939,11</b>	<b>34 650,00</b>	<b>-54 289,11</b>			<b>15 306,06</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
		факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17				21	22	23	24	25	26
-				-	-	-	-	исполнение в течение 2022 г.	
-				-	-	-	-		

Директор

Технический директор

