


Отчет о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* за 1-ое полугодие 2022 год

ТОО "Уральская газогорбинная электростанция" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №109-ОД от 17.09.2021 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Ед. изм.	Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Количество в натуральных показателях				Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Засмные средства	Бюджетные средства
план			факт	амортизация	прибыль										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед ДБ АО "Сбербанк"	комплекс	1	1	2022		87 231,83	53 707,50	33 524,33				-	-
1.2.		Модернизация котла-утилизатора КУВ-30 ст.№ 1	комплекс	1	0			1 707,28	0,00	1 707,28		73 633,05	15 306,06		
		ИТОГО					0,00	88 939,11	53 707,50	35 231,61		73 633,05	15 306,06	-	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**									
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	-	-	-	21	22	23	24	25	26
								наличие финансовой возможности	

Есенгалиев А.К.
Ярлыгасимов И.С.



Директор
Главный инженер